市民政局直属机关智慧养老院项目
2023年度绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项依据

为深入贯彻落实习近平总书记关于加强养老服务业发展的重要指示精神，全面推进“十四五”时期我市养老服务业发展，根据《关于印发<市民政局直属机关智慧养老院项目>的通知》（市民政发[2021]3号）文件精神，市民政局直属机关智慧养老院项目于2021年开工建设，2022年完成主体工程建设，2023年完成内部装修工程建设，2023年底完成设备采购安装工程。

2、项目实施内容

项目建设内容为：建筑面积1.2万平方米，设置床位300张，主要为我市高龄、失能、失独、孤寡、困难、特困老人提供生活照料、医疗康复、精神慰藉、临终关怀等服务。

（二）项目绩效目标

1、项目总体绩效目标

项目建设内容为：建筑面积1.2万平方米，设置床位300张，主要为我市高龄、失能、失独、孤寡、困难、特困老人提供生活照料、医疗康复、精神慰藉、临终关怀等服务。

2、项目分年度绩效目标

2023年度绩效目标：2023年底完成设备采购安装工程。

（三）项目资金情况

1、项目资金来源

项目资金来源为：市财政预算资金。

2、项目资金使用情况

项目资金使用情况为：2023年度市财政预算资金1000万元，实际到位资金1000万元，资金使用情况为：2023年度市财政预算资金1000万元，实际支出